

График реализации проекта строительства

Объект: Многоквартирный дом (3-я очередь строительства). Адрес объекта: г. Пионерский, ул. Рабочая

	2017												2018											
	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	ноя	дек.	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	ноя	дек.
20% готовности				█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
40% готовности													█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
60% готовности															█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
80% готовности																		█	█	█	█	█	█	█
100% готовности																					█	█	█	█
ввод в эксплуатацию																							█	█

Фактическая готовность по состоянию на 20.07.2018 года: 80%.

Реализация проекта ведется с опережением графика.

Генеральный директор ООО "МакроСтрой"

_____ А.А. Мальшев



"20" июля 2018 года