

График реализации проекта строительства

Объект: Многоквартирный дом (3-я очередь строительства). Адрес объекта: г. Пионерский, ул. Рабочая

	2017												2018											
	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
20% готовности				█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
40% готовности													█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
60% готовности																█	█	█	█	█	█	█	█	█
80% готовности																		█	█	█	█	█	█	█
100% готовности																						█	█	█
ввод в эксплуатацию																								█

Фактическая готовность по состоянию на 30.03.2018 года: 70%.

Реализация проекта ведется с опережением графика.

Генеральный директор ООО "МакроСтрой"

_____ **А.А. Малышев**
"30" марта 2018 года

