

График реализации проекта строительства

Объект: Многоквартирный дом по ул. Дачная - ул. Комсомольская в г. Пионерский Калининградской обл. "

Адрес

объекта: г. Пионерский, ул. Дачная - Комсомольская

	2017												2018											
	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
20% готовности	■	■	■	■																				
40% готовности				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
60% готовности										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
80% готовности															■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
100% готовности																					■	■	■	■
ввод в эксплуатацию																							■	■

Фактическая готовность по состоянию на 30.10.2018 года: 90%.

Реализация проекта ведется в соответствии с графиком.

Генеральный директор ООО "МакроСтрой"



А.А. Малышев

"30" октября 2018 года