

График реализации проекта строительства

Объект: Многоквартирный жилой дом (2-ая очередь строительства). Адрес объекта: г. Пионерский, ул. Рабочая

	2017							2018												2019							
	июнь	июль	авг.	сент.	окт	ноя	дек	январ.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт	ноя	дек	январ.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	
20% готовности	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
40% готовности																											
60% готовности																											
80% готовности																											
100% готовности																											
ввод в эксплуатацию																											

Фактическая готовность по состоянию на 20.07.2018 года: 55%.

Реализация проекта ведется в соответствии с графиком.

Генеральный директор ООО "МакроСтрой"

А.А. Малышев

