

График реализации проекта строительства

Объект: Многоквартирный дом (4-я очередь строительства). Адрес объекта: Калининградская область, г. Пионерский, ул. Рабочая

	2018												2019												2020												
	июнь	июль	авг.	сент.	окт	ноя	дек	январ.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт	ноя	дек	январ.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт	ноя	дек	январ.	февр.	март	апр.	май	июнь
20% готовности	█																																				
40% готовности	█												█																								
60% готовности	█												█												█												
80% готовности	█												█												█												
100% готовности	█												█												█												
ввод в эксплуатацию	█												█												█												

Фактическая готовность по состоянию на 30.10.2018 года: 20%.

Реализация проекта ведется в соответствии с графиком.

Генеральный директор ООО "МакроСтрой"

А.А. Мальшев



"30" октября 2018 года