

График реализации проекта строительства

Объект: Многоквартирный дом (3-я очередь строительства). Адрес объекта: г. Пионерский, ул. Рабочая

	2017												2018											
	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт	ноя	дек	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт	ноя	дек
20% готовности				█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
40% готовности													█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
60% готовности															█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
80% готовности																		█	█	█	█	█	█	█
100% готовности																					█	█	█	█
ввод в эксплуатацию																								█

**Фактическая готовность по состоянию на 30.10.2018 года: более 80%, начата подготовка к вводу в эксплуатацию.
 Реализация проекта ведется в соответствии с графиком.**

Генеральный директор ООО "МакроСтрой"


 _____ А.А. Мальшев
 "30" октября 2018 года

