

### График реализации проекта строительства

Объект: Многоквартирные дома по ул. Калининградское шоссе в г. Пионерский Калининградской области. Дом № 1

	2017												2018												2019													
	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль							
20% готовности				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																
40% готовности																				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■									
60% готовности																						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
80% готовности																							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
100% готовности																								■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
ввод в эксплуатацию																											■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		

Фактическая готовность по состоянию на 20.07.2018 года: 25%.  
Реализация проекта ведется в соответствии с графиком.

Генеральный директор ООО "МакроСтрой"



А.А. Малышев

"20" июля 2018 года