

**График реализации проекта строительства**

**Объект: Многоквартирный дом со встроенным паркингом и административными помещениями" по Советскому проспекту, 218 в городе Калининграде Калининградской области.  
Адрес объекта: г. Калининград, Советский проспект, 218**

|                     | 2017 |       |      |      |     |      |      |      |       |      |     |     | 2018 |       |      |      |     |      |      |      |       |      |     |     |
|---------------------|------|-------|------|------|-----|------|------|------|-------|------|-----|-----|------|-------|------|------|-----|------|------|------|-------|------|-----|-----|
|                     | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноя | дек | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноя | дек |
| 20% готовности      | ■    | ■     | ■    | ■    | ■   | ■    | ■    | ■    | ■     | ■    | ■   | ■   |      |       |      |      |     |      |      |      |       |      |     |     |
| 40% готовности      |      |       |      | ■    | ■   | ■    | ■    | ■    | ■     | ■    | ■   | ■   | ■    | ■     | ■    | ■    | ■   | ■    | ■    | ■    | ■     | ■    | ■   | ■   |
| 60% готовности      |      |       |      |      |     |      |      |      |       | ■    | ■   | ■   | ■    | ■     | ■    | ■    | ■   | ■    | ■    | ■    | ■     | ■    | ■   |     |
| 80% готовности      |      |       |      |      |     |      |      |      |       |      |     |     |      |       |      | ■    | ■   | ■    | ■    | ■    | ■     | ■    | ■   |     |
| 100% готовности     |      |       |      |      |     |      |      |      |       |      |     |     |      |       |      |      |     |      |      |      |       | ■    | ■   |     |
| ввод в эксплуатацию |      |       |      |      |     |      |      |      |       |      |     |     |      |       |      |      |     |      |      |      |       |      | ■   |     |

Фактическая готовность по состоянию на 20.07.2018 года: 75%.

Реализация проекта ведется в соответствии с графиком.

Генеральный директор ООО "МакроСтрой"

 \_\_\_\_\_ А.А. Малышев  
«20» июля 2018 года

