

График реализации проекта строительства

Объект: Многоквартирный дом со встроенным паркингом и административными помещениями" по Советскому проспекту, 218 в городе Калининграде Калининградской области.

Адрес объекта: г. Калининград, Советский проспект, 218

	2017												2018											
	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт	ноя	дек	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт	ноя	дек
20% готовности	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█												
40% готовности				█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
60% готовности										█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	
80% готовности																█	█	█	█	█	█	█	█	
100% готовности																						█	█	█
ввод в эксплуатацию																							█	█

Фактическая готовность по состоянию на 30.10.2018 года: более 80%, начата подготовка к вводу в эксплуатацию.

Реализация проекта ведется в соответствии с графиком.

Генеральный директор ООО "МакроСтрой"

А.А. Мальшев

"30" октября 2018 года

